



وفقه الله

سعادة مدير عام المشتريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقة اصل وصورة من المستخلص رقم (٢٨) واصل التقرير الدوري رقم (٢٤)

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

قيمة الأعمال المنجزة ٧٨٦٤٤٨,٠٦ فقط مبلغ و قدره فقط سبعمائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وستة هللات

مقاوله :- شركة بناء الجزيرة للمقاولات


١٤٤١/١١/٠١ هـ لاتخاذ اللازم نظاماً ، ودمتم .

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

د / أحمد بن خضران العمري

تاريخ ورجوعه

تاريخ صدوره



رقم وارد إدارة العقود الانشائية

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تجدون برفقه الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم دفعه رقم للمشروع عالية علما بان :

الضمان النهائي رقم : في / / ١٤٤١ هـ بنك فرع :

ضمان السلفة رقم : في / / ١٤٤١ هـ بنك فرع :

قيمة ضمان السلفة / ريال المبلغ المطلوب تخفيضه ريال الباقي ريال

عنوان المقاول المذكور :- الخرج طريق الملك فهد جنسيته : سعودي

ص. ب (١٥٤٠) الرمز البريدي (١١٩٤٢) سجل تجارى (١٠١١٠٠٨٢١٤)

لاتخاذ اللازم نظاماً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدير ادارة العقود الانشائية

الاسم /

التوقيع /

تاريخ الحصر	
لاعتدال الصرف	
رقم أمر الدفع	
التاريخ	14 / / هـ

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة : يحزر هذا من اصل وثلاث صور تبقي احدهما لدي ادارة التربية والتعليم بالمنطقة او ادارة المشاريع والصيانة والثانية لدي ادارة العقود الانشائية واصل وصورة للإدارة المالية بالوزارة وتعاد الصورة الثالثة من الادارة المالية بالوزارة الي مكتب الوكيل للمباني والتجهيزات المدرسية اولا بأول بعد استكمال اجراءات الصرف .

المملكة العربية السعودية
وكالة الوزارة للمباني
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

خلاصة بيانية عن مشروع / إنشاء مجمع النويمة التعليمية للبنات

مقابلة / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

الشركة المنفذة / شركة بناء الجزيرة للمقاولات									
رقم المشروع : ٢٤/٠١/٠٠/٣٥٠/١٠/٠٣/٤		تاريخ التعاقد : ١٤٣٤/١٢/١٧ هـ		تاريخ انتهاء العقد : ١٤٤٠/٠٢/٠١ هـ		مدة التعاقد : ٩٠٠ + ٣٦٠ + ٢٤٠ يوم		تاريخ استلام الموقع : ١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ	
ملاحظة	المبلغ المتبقى	المبلغ الصافي المستحق صرفه	الحصصيات	المبلغ المستحق الحال قبل الخصم	إجمالي الدفعات المصروفة سابقا	إجمالي قيمة البنود المنفذة	إجمالي قيمة العقد		
—	١٠٤٧١٥٣٣,٩٨	٧٨٦٤٤٨,٠٦	٩٠٠٠,٠٠	٧٩٥٤٤٨,٠٦	١٥٦١٦٣٩٤,٢٨	١٦٤١١٨٤٢,٣٤	٢٦٨٨٣٧٦,٣٢		
—	فقط عشرة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمانية وتسعون هلة	فقط سبعمائة وست وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون هلات	فقط تسعة ألف ريال	فقط سبعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وستة هلات	فقط خمسة عشر مليون وثمانمائة وستة عشرة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثمانية وعشرون هلة	فقط ستة عشر مليون وأربعمائة واحد عشر ألفاً وثمانمائة والثان وأربعون ريالاً وأربعة وثلاثون هلة	ستة وعشرون مليون وثمانية مائة وثلاث وثلاثون ألف وثمانون ريالاً وستة وسبعون هلة		

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المذبح



الجمهورية العربية السورية وزارة التعليم

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢١٠.٤٩٠ + ٣٦.٠٩٠.٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢١٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

وزارة التعليم

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ


صفحة رقم (١)

ملاحظات	مستحققات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٥	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	م ^٢	اعمال حفر او قطع للتربة	٢١١	
	٠,٠٠	٢٢٥٠٠٠,٠٠	٣٠	٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	م ^٢	اعمال ردم التسيويات	٣١١	
	٠,٠٠	٣٩٦٩٠٠,٠٠	٤٥	٠,٠٠	٨٨٢٠٠,٠٠	م ^٢	اعمال حفر الاساسات	١١٢	
	٠,٠٠	١٤٣١٠٠,٠٠	٢٧٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	م ^٢	اعمال خرسانة عادية	٢١٢	
	١٩٨٠٠٠,٠٠	٣٠٥٢٥٠٠,٠٠	١١٠٠	٩٨٠,٠٠	٢٧٧٥٠,٠٠	م ^٢	اعمال خرسانة مسلحة	٣١٢	
	٣٦٠٠٠,٠٠	٣٢٩٥٠,٠٠	١٠	٣٦٠٠,٠٠	٣٢٩٥٠,٠٠	م ^٢	طبقة عازلة للرطوبة افقية اسفلات	٦١٢	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	م ^٢	مباني من الطوب الاسمنتي المصمت	٢١٣	
	٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	٥٥	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	م ^٢	مباني من الطوب الاسمنتي المفرغ سمك ١٥ سم للاسوار	٣١٣	
	٠,٠٠	١٣٢٥٢٥,٠٠	٩٥	٠,٠٠	١٣٩٥,٠٠	م ^٢	اعمال تكسية الاسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	١٩١٣	
	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠	٠,٠٠	١,٥٠	عدد	بوابة حديد بعرض (4 متر) وبارتفاع يتناسب مع السور	٧١٣	
	٢٣٤٠٠٠,٠٠	٤١٦٣٩٧٥,٠٠					اجمالي الصفحه :		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المكي

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد



مندوب المقاول
م / محمد أسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمية
وادي السد وأسوار

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)



مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر نو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		في حدود البند	زيادة عن البند				
الاعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار									
	٠,٠٠٠	٩٣٠,٠٠٠	٦٢٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٠	٤,٠٠٠	عدد	بوابة حديد بعرض (2.5 متر) وارتفاع يتناسب مع السور	٨١٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م.ط	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام	٣١٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥٠,٠٠٠	م.ط	طروفيات خرسانية مشطوفة سابقة الصب (ملونه)	١٦١٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	م.م	ترابيع رخام طبيعي ٢٠*٤٠*٢,٥ سم للمدخل الرئيسي	١٣١٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	م.م	طوب رصف مترابط (إنتر لوك)	١٤١٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	م.م	دكة خرسانية عادية بالميل اللازم بسبك لا يقل عن ٤ سم	١١٥
	١٣٢٠,٠٠٠	٢٠٤٠,٠٠٠	٤٠	٣٣٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	م.م	طبقة عازلة رطوبة لفائف مكونه من طبقتين	٢١٥
	٥٠٠,٠٠٠	٩٩٠,٠٠٠	١٠	٥٠٠,٠٠٠	٩٩٠,٠٠٠	٩٩٠,٠٠٠	م.م	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين حسب المواصفات	٣١٥
	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٥	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	م.م	بياض اسمنتي ملع لمرور المياه	٤١٥
	١٢٦٥,٠٠٠	١٤٨٥,٠٠٠	٥٥	٢٣٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	م.م	قيص مباني طوب اسمنتي مصمت سمك (10 سم)	٥١٥
	٣٠٨٥,٠٠٠	١٤٦٥٥,٠٠٠					اجمالي الصفحة :		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٣)



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات


المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند			
	ريال					الاعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام و الأسوار		
		٠,٠٠٠	٧٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عدد	توريد سلم المنيوم بمرص و ارتفاع مناسب للخزان الأرضي	٦١٥
		٠,٠٠٠	٩٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عدد	غطاء خزان المياه الأمن من الحيد الزهر للخزان الأرضي	١٧١٥
		٠,٠٠٠	٨٠	٠,٠٠٠	٢٧٥٠,٠٠٠	٢م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى منسوب التأسيس	١١
		٠,٠٠٠	٦٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	م.ط	إزالة المنشآت القديمة بالموقع " أسوار "	١١
	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خزان ارضي)	١١
	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خندق صرف)	١١
	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خزان تحليل)	١١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م.ط	درج خرسانته مخدوم لزوم غرف الكهرباء	٥١٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عدد	جلسات لطلاب خارجيه حسب المخططات	١٨١٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٨٠,٠٠٠	٢م	توريد وتركيب مفلات تنظييه من هيكل معدني وخيام pvc	١٠١٣
	١٤٠٠,٠٠,٠٠	٢٦٤٠,٠٠,٠٠				اجمالي الصفحه :		

مهندس المشرف
م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عايد المدرع



مندوب المقاول
م / محمد أسامة



(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيادة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
								الاعمال الاعتيادية لسطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار	
	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	١٨٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٣٠,٠٠	م ط	مواسير up.vc (قطر خارجي ٢٠٠ سم) فئة ٣	١١٧
	٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠	١٢٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٣٩٠,٠٠	م ط	مواسير up.vc (قطر خارجي ١٦٠ سم) فئة ٣	٣١٧
	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	٤٥,٠٠	م ط	مواسير up.vc (قطر خارجي ١٤٠ سم) فئة ٣	٤١٧
	٠,٠٠	١٩٢,٠٠	٨٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	١٢٠,٠٠	م ط	مواسير up.vc (قطر خارجي ١١٠ سم) فئة ٣	١٠١٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	عدد	غرفة تقشش معزولة ٠,٦٠ x ٠,٦٠ متر بمسح لغاية مع الغطاء	١١٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	عدد	غرفة تقشش معزولة ٠,٩٠ x ٠,٦٠ متر بمسح لغاية مع الغطاء	١١٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	عدد	غرفة تقشش معزولة ٠,٩٠ x ٠,٦٠ متر بمسح لغاية مع الغطاء	١١٩
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	عدد	خزان تحليل ٢ x ٤ متر	٣١٩
	٠,٠٠	١٨٤٠,٠٠						اجمالي الصفحه :	

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

المهندس المشرف
م / يوسف أحمد



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويزة التعليمية
وادي الدواسر

(١) مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول
محمد أسامة

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر نو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٧٥٠٠,٠٠	٨٥٢٠,٠٠	٣٠	٢٥٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	م ^٢	خرسنة عادية سمك ١٠ سم	١١١٧
	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	٤٥	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	م ^٢	خرسنة عادية سمك ١٥ سم أسفل الأرضيات	٣١١٧
	٠,٠٠	١٥٤٧١,٠٠	٤٥٠	٠,٠٠	٣٤,٣٨	٣٦,٠٠	م ^٢	خرسنة عادية خفيفة لسطح فراغ السقوط	٤١١٧
	١٦٢٥٠,٠٠	١٨٤٦٠,٠٠	٦٥	٢٥٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	م ^٢	خرسنة مسلحة أسفل الأرضيات سمك ١٥ سم مسلحة تسليح خفيف (8م أو ١٠م) في الاتجاهين	١٠١١٧
	٢٧٦٠٠,٠٠	١٢٩٦٠,٠٠	١٢٠٠	٢٣٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	م ^٢	خرسنة مسلحة للهيكل العائم حسب المواصفات	١١١٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٢٠,٠٠	م ^٢	خرسنة مسلحة للأسقف الغرقة هوردي (32م)	١٣١٨
	٠,٠٠	١٥٨٤٠,٠٠	٥٥	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠	٤١٠٠,٠٠	م ^٢	مبلى سمك ١٠ سم	١١١٩
	٠,٠٠	١٣٨٠٠,٠٠	٦٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٣٦٤٠,٠٠	م ^٢	مبلى سمك ١٥ سم	٢١١٩
	٠,٠٠	٣٨١٥٠,٠٠	٧٠	٠,٠٠	٥٤٥٠,٠٠	٦٥٦٠,٠٠	م ^٢	مبلى سمك ٢٠ سم غير معزول	٣١١٩
	٢٩٧٥٠,٠٠	٤٠٨٠٠,٠٠	٨٥	٣٥٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	م ^٢	مبلى لترك اسمنتى سمك (20سم) بعزل حراري	١/٥/١٩
	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م ^٢	بلاط موزاييك كسر رخام (30*30 سم)	١١٢٠
	٣٢٩٥٠,٠٠	٢٣١٣٤٧١,٠٠						اجمالي الصفحة	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المولى

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر نو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (٦)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع									
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	م ^٢	تربيع بلاط اسمنتى لمنحدر المعاقين	- / ٤/٢٠
	٠,٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٧٥	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	م ^٢	أعمال بلاط سيراميك للأرضيات (0.8*25*25 سم)	- / ٤/٢٠
	٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٧٥	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	م ^٢	أعمال بلاط فخار سيراميك للأرضيات مقوم للأحماض (٠,٨*٢٥*٢٥ سم) لأرضيات المعامل	هـ / ٥/٢٠
	٠,٠٠	٥٧٠٠٠٠,٠٠	٩٥	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٧٠٤٠,٠٠	م ^٢	أعمال بلاط بورسلان للأرضيات (1.2*40*40 سم) شبه مصقول مانع للانزلاق	هـ / ٥/٢٠
	٠,٠٠	١٥٤٠٨٠,٠٠	١٨٠	٠,٠٠	٨٥٦,٠٠	٨٥٦,٠٠	م ^٢	كسوة للسلاسل الداخلية القائمة و القائمة رخام جرانيت	١٧٢٠
	٠,٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠	١٨٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	م ^٢	تربيع لصناعات السلام و أرضيات الداخل من الرخام الجرانيت (2*40*40 سم)	٨٢٠
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	م ^٢	كوتتر تخديم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي مسك ٤سم وعرض (80 سم) للمظلة	٩٢٠
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	م ^٢	كوتتر تخديم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي لجلسة شبك المنارله مسك ٤سم وعرض (٥٠ سم)	١١٢٠
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠	م ^٢	كوتتر تخديم (منضدة مثبتة بالجدار) منارله للقصف بعرض ٥٠ سم	٢١٢١
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٢,٠٠	م ^٢	بياض تخشين ليلسة للأسقف الهوردي	١٢٢٠
	٤٨٧٥٠,٠٠	٢٩٧٨٠,٠٠	٢٥	١٩٥٠,٠٠	١١٩١٢,٠٠	١٣٧٨٠,٠٠	م ^٢	بياض تخشين (ليلسة) للحوائط الداخلية وحدائط الطرقات والقناء الداخلي	١٢١
	٤٨٧٥٠,٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠						اجمالي الصفحة :	

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

٩١٢٢٤٨٠٠

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف
يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم ٢٤٠٠٩٠ + ٣٦٠٠٩٠٠


مدة تنفيذ العملية :

ريال ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢

اجمالي قيمة العملية :

١٤٤١/١١/٠١ هـ

تاريخ الزيارة :



المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

صفحة رقم (٧)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
الاصال الاعنانية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع									
	٣٩٠٠٠٠٠٠٠	٥٢٢٠٠٠٠٠٠	٣٠	١٣٠٠٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠٠	٢م	بياض تشطيب لوسنة (للحواسط الخارجية " واجهات ") دروي +مناول	٢/٢١
	٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٠	٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠٠	٢م	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية رشة أمريكية خارجية بالبولن المطلوب للواجهات (دروي +مناول)	٥/٢١
	٠٠٠	١٥٤٠٠٠٠٠٠٠	٧٠	٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠	٣٤٨٠٠٠٠٠	٢م	بلاط سيراميك الحوائط مقاس (٢٥ x ٣٣ x ٠,٨ سم	٧ /٢١
	٠٠٠	٣٧٦٠٠٠٠٠٠	٨٠	٠٠٠	٤٧٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠	٢م	بلاط سيراميك للحواسط مقاس (٢٥ x ٣٣ x ٠,٨ سم	٧ /٢١
	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٩٠٠٠٠٠٠	١٠٠	٤٠٠٠٠٠	٦٤٠٩٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠	٢م	أعمال التكمية للواجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	٢٤ /٢١
	٠٠٠	٣٣٦٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠	٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	٣١٦٠٠٠٠٠	٢م	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طيخ عازلة للطوبه من طينتين (٢ x ٤ سم) ب - خر سة عادية لكة البول بالسطح ٤ سم ج - طيخ عازلة للحراره من البوسترين المبتوق سمك ٥ سم. د - رمل هـ - بلاط موزاييكو كسر حجر بلدي ٣٠ x ٣٠ x ٣ سم.	٥ / ١٧ ٣ /٢٢ ١ /٢٢ ٢ /٢٠
	٢٥٩٤٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٤٠	٦٤٠٨٥	٢٤٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	٢م	طليخة عازلة للطوبه سمك ٤ سم طينتين من لفائف البتومين القوية بالليف البوستر لسمكيات الانوار الطوبية	١ /٢٢
	٠٠٠	٥٠٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٢	٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠٠	٣٦٤٠٠٠٠٠	٢م	طليخة عازلة للحراره راسبه من البوسترين المبتوق	٧ /٢٢
	٨١٥٩٤٠٠٠	١٣٢٨٩٠٠٠٠٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

ممد أسامة

ممد أسامة

ممد أسامة

ممد أسامة

ممد أسامة

المهندس المشرف

يوسف احمد

يوسف احمد

يوسف احمد

يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني


م / فهد بن عابد المدرع

م / فهد بن عابد المدرع

م / فهد بن عابد المدرع

م / فهد بن عابد المدرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (٨)

ملاحظات	مستحققات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٢م	دعاقات بلاستيكية ربع اصاع للوالباط الداخلية ناعسة الملمس	٢ / ٢٣
	٠,٠٠	١٧٦٠,٠٠٠,٠٠	٢٢	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠,٠٠	١٣٥٢,٠٠	٢م	دعاقات بلاستيكية (رشة امريكية) للوالباط الداخلية واسقف الطرقات ختمة الملمس	٤ / ٢٣
	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠,٠٠	٢٢	٠,٠٠	١٥٠,٠٠,٠٠	٩١٤,٠٠	٢م	دعاقات بلاستيكية (رشة امريكية) للاسقف والطرقات ناعسة الملمس	٤ / ٢٣
	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠,٠٠	٥٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠,٠٠	٣١٢,٠٠	٢م	شبابيك الونوم شفاف مكرورت حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	١ / ٢٦
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٢م	إضاءة سسولية	ج / ٢ / ٢٦
	٠,٠٠	٢٤٧٠,٠٠,٠٠	٦٥٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٢م	شبابيك الونوم زجاج مزوج مثنج (١2-6م)تركب بالنصول والفرامات الاسية والغرف الادارية	٣ / ٢٦
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٢م	ابواب الونوم حسب النموذج والابعاد الموضحة فى المخططات	١ / ٢٦
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢م	نوافذ من شرائح الحديد المجالين او الونوم كاسرات	٦ / ٢٦
	٠,٠٠	٢٦٧٠,٠٠,٠٠	٣٠٠	٠,٠٠	٨٩,٠٠	١٩٢,٠٠	٢م	توريد وتركيب مصبكات حديدية	١ / ٢٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٢م	سلم بحارى لخزان المياه	٢ / ٢٧
	٠,٠٠	٢٠,٠٠,٠٠,٠٠	١٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٦٩٦,٠٠	٢م	ابواب مخدبة جوفاء حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	٦ / ٢٧
	٠,٠٠	٨١٨٠,٠٠,٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول
م / محمد اسامه

المهندس المشرف
م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عايد المرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ + ٢٤٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	٠,٠٠	٢٨٣٥٠,٠٠	٦٣٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢م	بواب حديد و تجليد صاج حسب تفاصيل شركة الكهرباء	٨/٢٧
	٠,٠٠	٨٦٤٠,٠٠	٤٥٠	٠,٠٠	١٩,٢٠	٢م	شباك حديد حسب تفاصيل شركة الكهرباء	٩/٢٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مط	زاوية حديد مقاس ٥٥٠*٥٥٠ سم	١١/٢٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	صاج بقلالة لغطاء مجارى الكابلات	١٢/٢٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مط	حاجز مواسير حديد مجلف	٣٤/٢٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد	توريد وتركيب صاري علم بالسطح الاخير	١/٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد	توريد وتركيب صاري علم بمساحة تجمع الطلاب	١/٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد	توريد وتركيب سبورات حائطية	٢/٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	لوحات اعلاية من الواح الفلين الطبيعي	٧/٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	توريد وتركيب سقف مستطلة من بلاطات معدنية مخزومة حسب المخططات	١٤/٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد	لوحات ارشديه	٢١/٢٨
	٠,٠٠	٣٦٩٩٠,٠٠				اجمالي الصفحة :		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب العمل
مهندس اسامة

مشروع مجمع التويعمة للمقاولات
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد الشرع

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٦٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (١٠)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الاعمال الاعتيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	م ^٢	لوحات اسم المدرسه	٢١ / ٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	م ^٢	كربسة من النح اس المطلي بالكروم بدورة مياه المعاقين	٥٧ / ٢٨
	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	١٨٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	م ^٢	درزين من الاستانلس ستيل مع القوائم من والزجاج لزوم السلام ومنحدر المعاقين وبارتفاعات مختلفة وحسب المخططات	٥٨ / ٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	م ^٢	توريد وتركيب قواطع داخلية للحمامات من مادة الفينوريك طبق للمخططات	٦٥ / ٢٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	عدد	توريد غرفة غاز من الشبك بالبعاد (٢,٥*٣*٣)	٦٨ / ٢٨
	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

م / محمد اسامة


المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة بسعة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمية التعليمية
وادي الدواسر



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (١١)

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	كمية العقد	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال							الاصال الصحية فوق سطح الارض للمشروع	
	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠,٠٠	٩٢٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	عدد	٨٠,٠٠	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	١ / ٢
	٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠,٠٠	١٣٨٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	عدد	٢٠,٠٠	مرحاض افرنجى (كمينشن) محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	٣ / ٢
	٠,٠٠	٨٣٣٩,٠٠,٠٠	١٣٤٥	٠,٠٠	٦٢,٠٠	عدد	١٢٤,٠٠	حوض غسيل ايدى من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	٧ / ٢
	٠,٠٠	٤١٤٠,٠٠,٠٠	٤١٤٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	عدد	٢٠,٠٠	حوض غسيل اوانى من الصلب	١٢ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	م	٢	مرآة للبلور باجيكى درجة اولى تركيب فوق المغسل	١٤ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد	١٠٠,٠٠	حمامة ملائب مزودة من النحاس	١٦ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	حمامة من الكروم بدورة المياه بالادارة	١٧ / ٢
	١٨٧٣٨,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٧٥	٢٤٩,٨٤	٢٠,٠٠	م ط	٢٠,٠٠	مواسير "upvc" قطر خارجى (75مم) فئة (٥)	١٧ / ٢
	١٧٥٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٣٥	٥٠,٠٠	٤٠,٠٠	م ط	٤٠,٠٠	مواسير "upvc" قطر خارجى (3/4 بوصة) جدول (٨٠)	١٧ / ٢
	٠,٠٠	٣٥٦١,٦٠	٤٢	٠,٠٠	٨٤,٨٠	م ط	١٠٠,٠٠	مواسير "upvc" قطر خارجى (ابوصة) جدول (٨٠)	١٧ / ٢
	١٤٧٦,٠٠	١٠٨٠,٠٠	٦٠	٢٤٦,٠٠	١٨٠,٠٠	م ط	١٨٠,٠٠	مواسير "upvc" قطر خارجى (2.25 ابوصة) جدول (٨٠)	١٧ / ٢
	٣٥٢٤٨,٠٠	٢٠١٨٥١,٦٠				اجمالي الصفحة :			

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : مطابقة

مشركتة ببناء الجزيرة للمقاولات
مهندس
م / يوسف احمد
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع



تاریخ تسلیم الموقع للمقاول: ۱۴۳۵/۰۸/۶ هـ

مدة تنفيذ العملية: ٣٦٠ + ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠

اجمالي قيمة العملية: ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة :

10/11/1331 A

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (۲۸) عن شهر ذو القعدة لعام ۱۴۴۱ هـ

صفحة رقم (١٤)

إدارة شؤون المباني

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند			
الاعمال الصحية فوق سطح الارض للمشروع								
	٠,٠٠	١٠٨٦,٠٠	٣٦٢	٠	٣	عدد	سيئون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسميك قطر مخرجة طبق للمخططات	٦/٣/٢
	٠,٠٠	٩٩٢,٠٠	٣١٠	٠	٣٢	عدد	جرجورى أو قمع زهر قطر طبقا للمخططات	٩/٣/٢
	٠,٠٠	٣٧٦,٠٠	٩٤	٠	٤	عدد	هواية لمسورة قطر (3 بوصة)	١٠ / ٣ / ٢
	٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	١١٠	٠	٨	عدد	هواية لمسورة قطر (4 بوصة)	١٠ / ٣ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨	٠	٠	عدد	هواية لمسورة قطر (6 بوصة)	١٠ / ٣ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٦	٠	٠	عدد	جاليتيراب من الفخار المزجج مقاس (١٥ × ١٠ سم	١٢ / ٣ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢٢	٠	٠	عدد	حديقة حريق خارجية قطر ٢,٥ بوصة	٢/٨/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٧	٠	٠	عدد	حديقة حريق داخلية (١ بوصة) بالطرقت الداخلية	٣ / ٨ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٦	٠	٠	عدد	سخان كهربائى للمياة سعة ٥٠ لتر	٣/٨/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٢	٠	٠	عدد	سخان كهربائى للمياة سعة ٨٠ لتر	٤/٨/٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٩	٠	٠	عدد	غرفة تفتيش للمحاسب ٠,٦٠ × ٠,٦٠ متر	٦/٨/٢
	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠	٠	١,٠٥	عدد	مجموعه مكونه من اثنين خزان على من بولى اثنين سعة ٣٤	٧/٨/٢
	٠,٠٠	٢٧٢٦٢,٠٠					اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المبلغ


م / فهد بن عايد المدرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١/٠١ هـ



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (١٥)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
الإعمال الكهربائية المشروع									
	٩٣٧٥٨,٠٠	٢٤٨٦٤,٠٠	٢٥٩	٣٦٢	٩٦	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (4*20*4) من شرنخ الانديوم	٢/١/٣/٣	
	٠,٠٠	١٣٩٨٦,٠٠	٢٥٩	٠	٥٤	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (4*20*4) من شرنخ الانديوم مزود ببطارية وشاحن طاولة بالسقف	٣/١/٣/٣	
	٠,٠٠	٢٠٢٤,٠٠	٢٥٣	٠	٨	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (2*20*2) بغطاء بلاستيك لويال من النوع المثبت بالسقف	١/٢/١/٣/٣	
	١٣٨٠,٠٠	٤١٤٠,٠٠	٣٤٥	٤	١٢	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (100 وات/٢٢٠ فولت) ومزودة بشبك سلك للحماية من الصدمات	٧/١/٣/٣	
	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٥٠	٠	٨	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (4*40*2) بحاكن معدني شاملة المواسير والأسلاك	٣/٥/١/٣/٣	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨	٠	٠	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (4*40*2) للظواى مزودة ببطارية وشاحن	٣/٥/١/٣/٣	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨	٠	٠	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (4*40*2) بحاكن معدني مزودة ببطارية وشاحن للتشغيل ٣ ساعات	٣/٥/١/٣/٣	
	٠,٠٠	١٢٠٩٦,٠٠	٢٨٨	٠	٤٢	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (4*40*2) بغطاء من الألياف الأبيض تركب غاطسة بالسقف المستعار للعمليات معلقة للرطوبة والغيار	١/٥/١/٣/٣	
	٩٥١٣٨,٠٠	٥٩١١٠,٠٠				اجمالي الصفحة :			

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول
محمد اسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السدا واسر

المهندس المشرف
محمد بن حمد التومري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (٢٨) عن شهر نو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (١٦)


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
						٤٥٦	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*3)اط (بمعاكس معدني من النوع المثبت بالسقف	٣/٨/٣/٣
			٢٨٨	٠	٠	٢٨٠	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*3)اط (بمعاكس معدني من النوع المثبت بالسقف مزود بطارية والشاحن	٦/١/٣/٣
			٨٢٨	٠	٠	٤٤	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة ١٥٠ وات	٦/٥/٣/٣
			١٠٠	٠	٣,١٥	١٢	عدد	وحدة إضاءة دائرية جدارية وبها لمبة ٥٠ وات تركيب بالفلانور	٨/١٢/٣/٣
			١٠٠	٠	٢٤	٢٤	عدد	وحدة إضاءة دائرية سقفية وبها لمبة ٥٠ وات	٥/١٢/٣/٣
			٨٥٠	٠	٠	٤	عدد	ثريا ١٥٠ وات	١٠/١٢/٣/٣
			٣٠٠	٠	٠	١٠٤	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية سقفية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة ١٠٠ وات شاملة المواسير والأسلاك والمفتاح	٤/٥/٣/٣
			٤٨٠,٠٠٠	٠	١٢	٩٦	عدد	كشاف ميتال هاليد ١٥٠ وات بذراع بوجه لأسفل شامل تركيب المواسير والأسلاك والمفتاح	١٩/٥/٣/٣
			٧٥١٥,٠٠					اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

محمد أسامة

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني



مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (١٧)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال					الأعمال الكهربائية للمشروع			
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠	٠	٠	١١٦	عدد	وحدة إنارة الطوارئ الأستر شلدية (خروج) فترة (1×8واط)	٢/٦/٣/٣
	٢٨٠٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	١٠٠	٢٨	٢٨	٢٨	عدد	مفتاح مفرد لأغراض الإنارة ١٠ أمبير	١/١٧/١/٣
	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٠٠	٠	١٢٠	٢٣٦	عدد	مفتاح مزدوج لأغراض الإنارة ٢٠ أمبير	٢/١٧/١/٣
	٢٩٨٠,٨٠	١٨٤٠,٠٠	٢٣٠	١٢٩,٦	٨	٨	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف حراري شباك فني القلب سعة (30 لتر / ٢٢٠ لتر)	١/١٤/٣/٣
	١٨٢٨٨,٠٠	٥٢٥٦,٠٠	١٨٠	١٠١,٦	٢٩٢	٢٩٢	عدد	بريزة قوى مفردة للأغراض العادية ١٣ أمبير-٢٢٠ف ذو قطبين وقطب أرضي شاملة جميع التمديدات من مواسير	١٠/١٤/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧	٠	٠	٤٢٨	عدد	بريزة عادية سعة ١٥ أمبير-٢٢٠ف	١١/١٤/٣/٣
	٠,٠٠	٥٧٩٦,٠٠	١٦١	٠	٣٦	٨٤	عدد	بريزة عادية سعة ١٥ أمبير-٢٢٠ف تركب بجوار مخرج جهاز العرض المرئي	١١/١٤/٣/٣
	٥٠٨٩٦,٠٠	٧٤٩٩٦,٠٠					اجمالي الصفحه :		

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)


(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

محمد أسامة

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري


مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني



مشروع : مجمع النويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (١٨)


تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	ريال	ريال		ريال	في حدود البند				
	٦٢٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠	٢٤,٨	٤٠	٤٠	عدد	بريزة قوى للأغراض العادية ١٣ أمبير ٢٠٠ ألف من النوع الذي يركب بالأماكن الرطبة شاملة جميع التمديدات من مواسير وأسلاك	١٥/١٤/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠	٠	٠	٢٠٠	عدد	مفتاح فصل عن الحمل ٢٠ أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	١/١/٥/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠	٠	٠	١٣٢	عدد	مفتاح فصل عن الحمل ٢٠ أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	١/١/٥/٣/٣
	٠,٠٠٠	٢٢٠,٨٠٠	٤٦٠	٠	٤,٨	٨	عدد	جرس كهربائي للطلبة بطاسة قطر ١٥ سم	١٧/٣/٣
	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١٠٠	٠	٦	٨	عدد	زر ضاغط الجرس	١٧/٣/٣
	٠,٠٠٠	٢١٦٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٧,٢	١٦	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ أمبير	٦/١٨/٣/٣
	٠,٠٠٠	٨٨٣٢,٠٠٠	٣٦٨٠	٠	٢,٤	١٦	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ٨٠ أمبير	٦/١٨/٣/٣
	٠,٠٠٠	٣٣٦٠,٠٠٠	٣٥٠٠	٠	٩,٦	١٦	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٢٥ أمبير	٧/١٨/٣/٣
	٦٢٠,٠٠٠	٧٦٨٤,٠٠٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)
مطلوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري




مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المبرك

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعمة التعليمية
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني



تاريخ تسليم الموقع للمقاول:

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ الصلابة:

٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم

اجملي قيمة الصلابة:

٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة:

١٤٤١/١/٠١ هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (١٩)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال							الإصاال الكهربائبة للمشروع	
	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٣٥٠٠	٠	٢,٤	٤	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٦٠ أمبير	٨/١٨/٣/٣
	٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠	٠	٢,٤	٤	عدد	لوحة توزيع عمومية سعة ٦٢٠ أمبير	٤/١/٩/٣/٣
	٠,٠٠	٥٥٢٠,٠٠	٢٣٠٠٠	٠	٢,٤	٤	عدد	لوحة توزيع عمومية سعة ٨٠٠ أمبير	٥/١/٩/٣/٣
	٠,٠٠	١١٠٤٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠	٠	٢,٤	٤	عدد	لوحة توزيع رئيسية سعة ١٦٠٠ أمبير	٨/٢/٩/٣/٣
	٠,٠٠	٥١٥٢,٠٠	٢٣٠	٠	٢٢,٤	٩٦	عدد	مخرج تغذية لطلولات المختبر (220 فولت)	١/٢٠/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥	٠	٠	١٠٠	م.ط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (١6x٢م) للتأريض	٥/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨	٠	٠	٢٤٠	م.ط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (25x٢م) للتأريض	٥/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	١١٥	٠	٢٠	١٠٠	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (35x4م) للتأريض	٢/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٢٢	٠	٢٠٠	١١٢٠	م.ط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (35x٢م) للتأريض	٥/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠	٢٨١٨٥٢,٠٠						اجمالي الصفحة :	


(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد التومري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد العدرع



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيادة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال					الإعمال الكهربية للمشروع			
	٠,٠٠	٦٠٤٨,٠٠	١٢٦	٠	٤٨	٢٤٠	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (50×4 مم)	٣/٤/٩٢/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠	٠	٠	٢٠٠	م.ط	كل نحاس ترمولاستيك مفرد مقاس (50×1 مم) للتأريض	٥/٤/٩٢/٣/٣
	٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	١٥٥	٠	٢٠٠	١١٢٠	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (70×4 مم)	٤/٤/٩٢/٣/٣
	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٠	٠	٢,٥	١٠٠	م.ط	كل نحاس ترمولاستيك مفرد مقاس (70×1 مم) للتأريض	٥/٤/٩٢/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠	٠	٠	٢٠٠	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (95×4 مم)	٥/٤/٩٢/٣/٣
	٠,٠٠	٢٥٩٢,٠٠	٨١	٠	٣٢	١٠٠	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (120×4 مم)	٥/٤/٩٢/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠	٠	٠	٤	عدد	طفاية حريق بوردية كيميائية جافة سعة (6كجم)	١/٢٦/٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	قلب أرضى عام للبنى بجميع محتوياته طبقاً للمخططات والمواصفات بحيث يبعد عن تأريض موقع الصواعق مسافة لا تقل عن ٢٠ متراً	٢٥/٣/٣
	٠,٠٠	٣٩٧٤٠,٠٠					اجمالي الصفحه :		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

اجمالي الصفحه :

(١) مدى مطابقة الأعمال لل شروط والمواصفات : (مطابقة)


م. محمد أسامة

المهندس المشرف

م. محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م. فهد بن عبد المذخر



م. محمد أسامة
مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٢١)

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠٠ + ٣٦٠٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠	٤٤٥٣٠,٨٠	٨٦٣	٠	٥١,٦	١٧٢	عدد	علبة أرضية الحاسب الآلى تحتوي على ٢ بريرة قوى ١٣ أمبير / ٢٢٠ فولت ذات قطبين وقطب أرضى وعدد ٢ مخرج RJ 45	١/٣/٢٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠	٠	٠	٤	عدد	طفاية حريق ثلثى أكسيد الكربون سعة (٦كجم)	٢/٢٦/٣/٣
	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	١٧٢٥٠	٠	٠,٤	٤	عدد	توريد وتركيب واختبار شبكة الوقاية من الصواعق الجوية وجميع مايلزم	١/٣١/٣/٣
	٠,٠٠	٥١٤٣٠,٨٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول
م / محمد أسامة

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرحع



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/١٦ هـ
 مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ يوم
 إجمالي قيمة العملية : ٣٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
 تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (٢٢)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
								الأعمال الالكترونية للمشروع	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٠	٠	٠	٤	عدد	مقسم اتصالات هاتفى سعة (٨/٣) خط رقمى قابل للتوسعة	٢/٤/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٣	٠	٠	٤	عدد	جهاز مامور بشاشة وبه إمكانية برمجة المقسم لجميع الخصائص	٥/١/١/٤/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٧	٠	٠	٤٠	عدد	جهاز هاتف رقمى بشاشة يمكن إستخدامه كجهاز مامور للبرمجة	٢/١/١/٤/٤
	٠,٠٠٠	٥١٠٠,٠٠٠	٢٥٠	٠	٢٠,٤	٦٨	عدد	وحدة انارة طوارئ ومخرج (EXIT)	٢/٦/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨	٠	٠	١٠٤	عدد	جهاز هاتف على بدون شاشة	٢/٦/١/٤/٤
	١٤٩٤٠,٨٠	١٢٨٨,٠٠٠	٣٢٢	٤٦,٤	٤	٤	عدد	مخرج هاتف بلاستيكى ثلاثى الأطراف مع تركيب كيبل ٠,٦ ملم	٣/١/٤/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	مكبر صوت قدرة ١٢٠ وات	٧/١/١/٢/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠	٠	٠	٤٠	عدد	سماعة اتجاهين قدرة ١٠ وات	٧/١/١/٢/٤
	٣٧٢٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠	١٢,٤	٢٠	٢٠	عدد	سماعة قدرة ١٥ وات للفناء والسعر شمل التمدينات من مواشير وأسلاك شبلد خاصة بالساعات والميكروفونات من المكبر المخرج	٧/١/١/٢/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥	٠	٠	١٢	عدد	لاقط صوت قائم مع المخرج والتمدينات	٦/١/١/٢/٤
	١٨٦٦٠,٨٠	١٢٣٨٨,٠٠٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
 م / محمد بن حمد الدوسري


مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عابد المدرع



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع النوعية التعليمية
 وادي الدواسر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (٢٣)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
						١٢	عدد	حامل أرضي لاقط	٦/١/٢/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥	٠	٠	١٢	عدد	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز المخرج	٤/٣/١/٢/٤
	٠,٠٠	٥٧٦,٠٠	٢٨٨	٠	٢	١٦	عدد	مكتشف غاز يركب في العمل بمحيط من النحاس وشبك معدني	٥/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٧٧٢٨,٠٠	١٦١٠	٠	٤,٨	٣٤٤	عدد	مكتشف دخان صوتي	٣/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٣٥١٠٠,٠٠	٣٠٠	٠	١١٧	٢٤	عدد	مكتشف حراري صوتي	٤/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٣٠٠	٠	٩	٤	عدد	وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	٥/٢/١/٥/٤
	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٠٠٠	٠	١,٢	٤	عدد	لوحة أنذار في نظام انذار الحريق كاملة من مواسير وأسلاك وعلب وكل ملابزم من تمديدات من الكاشف للوحة	١/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠	٠	٠	٤٠	عدد	وحدة أنذار يدوي بكاسر زجاجي	٦/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٠	١٢	٤٠	عدد	جرس أنذار حريق	٧/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٦٠٠	٠	١٢	٤٠	عدد		
	٠,٠٠	٦٠٥٠٤,٠٠						اجمالي الصفحه :	


(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المدرع

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٨/٦ هـ
 مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠٠ يوم
 إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
 تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ



المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ


صفحة رقم (٢٤)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الأعمال الالكترونية للمشروع									
	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠	٠	١,٢	٤	عدد	شبكة حاسب آلى وملازم لتوصيلها بالبروجيكتور والسبورة الذكية طبقا للمخططات والسعر يشمل عمل كل ملازم من مخارج وكابلات ومفاتيح ذكية بألوانها المختلفة	١/٦/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠	٠	٠	١٧٢	عدد	فيش هاتف RJ 11	٣/١/١/٤/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	سويتش بورد ٤٨ مخرج	١/٦/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٠	١٢	عدد	سويتش بورد ٢٤ مخرج	١/٦/٤
	٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	١,٢	٤	عدد	شبكة بروجيكتور (تحتوى على): مخارج RG45 اثنان في كل غرفة (مخرج بجوار السبورة ومخرج بالسقف) ويجوار كل مخرج RG45 يركب فيش ١٣ أمبير ٢٢٠ فولت ذو قطبين وقطب أرضى - سويتش بورد ٤٨ مخرج يركب بغرفة الإدارة داخل صندوق (RACK) بمرآوح ومخارج التغذية اللازمة - يتم الربط بين السويتش والبورد والمخارج بالغرف عن طريق كابلات النحاس المقصود CAT6	١/٨/٤
	٠,٠٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠٠						اجمالي الصفحه :	(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف
 م / محمد بن حمد التومري



مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن خالد المدرع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع النويعة التعليمية
 وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠ + ٩٠ + ٣٦٠ = ٦٩٠ يوم
إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيادة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للنبات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (٢٥)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
								الإعمال الالكترونية للمشروع	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠٠	٠	٠	٣٢٠	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 24000 و ح ب / ساعة (380v/3ph من النوع	٧/٣/٧/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٧٥	٠	٠	٨	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 36000 و ح ب / ساعة (380v/3ph من النوع	٧/٣/٧/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٢٠	٠	٠	٢٤	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 24000 و ح ب / ساعة (380v/3ph من النوع	٧/٣/٧/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠	٠	٠	١٢٠	عدد	مروحة طرد تركب بالتيارك أو الحائط (١50 اقم ١/٣	١/١/٣/٤/٥
	٧٩٢٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٦٠٠	١٣,٢	١٢	١٢	عدد	مروحة طرد تركب بالتيارك أو الحائط (200 اقم ١/٣	١/١/٣/٤/٥
	٠,٠٠٠	٢٧٣,٠٠٠	٦٥٠	٠	٤,٢	٢٠	عدد	مروحة طرد تركب بالتيارك أو الحائط (263 اقم ١/٣	١/١/٣/٤/٥
	٠,٠٠٠	٣٣٦,٠٠٠	٧٠٠	٠	٤,٨	٢٤	عدد	مروحة طرد تركب بالتيارك أو الحائط (461 اقم ١/٣	١/١/٣/٤/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩٥	٠	٠	٤	عدد	مروحة طرد مركزية (1137 اقم ١/٣	٧/٣/٤/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠	٠	٠	١٨٤	عدد	مروحة سقفية قطر ١٤٢ سم	١/١/٤/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠	٠	٠	٨	عدد	منبرد مياه شرب ذو الخزان والصنوبرين سعة (20 جالون / ساعة) قدرة (0.5 حصان)	١/١/٥/٥
	٧٩٢٠,٠٠٠	١٣٢٩,٠٠٠					اجمالي الصفحة :		

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول
م / محمد أسامة

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المبرر

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٢٦)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٣٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	ريال	ريال		ريال	زيادة عن البند				
								كميات الاعمال للتدبير المنزلي	
	٠,٠٠٠	٩٧٥٠,٠٠٠	٧٥		٠	٢٤٠	٢م	بلاط سير اميك الارضيات مانع لانتزلاق ومقاوم للاحماض بابعاد (30*30*0.9 سم) لصالية التدبير المنزلي	٢٠/٥
	٠,٠٠٠	٢٠٤٠,٠٠٠	٨٥		٠	٤٠٠	٢م	بلاط سير اميك اللوانط بابعاد (30*40*0.9 سم)	٢١/٧
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠		٠	٨٨	مط	توريد وتركيب دولاب المطبخ سفلية من الالمنيوم مساكاة القطاعات ٢م التدبير المنزلي والخدمة ويكون سطح الدواب من الرخام الصناعي مسك ٢سم ومحمل عليها احواض الغسيل من الالمنيوم مع الخلطات والتدبيات	٢٨/٦٩
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠		٠	٧٢	مط	توريد وتركيب دولاب علوية من الالمنيوم مساكاة القطاعات ٢م للتدبير المنزلي والخدمة وكل ما يلزم على ان يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد والتوريد	٢٨/٧٠
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠		٠	٨	عدد	توريد وتركيب موقد ذي أربعة عيون وفرن يعمل بالكهرباء طبقاً لجدول ونوعية المنطقة حسب المواصفات ومحمل على السور تركيب شفاط من الهواء مع الدكات من الاستغسل مستهل وجميع التدبيات اللازمه وكل ما يلزم التشغيل	٢٨/٧١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠		٠	٤	عدد	توريد وتركيب ثلاثة لحفظ الاطعمة حجم (36 قدم ٣) على ان يتم الاعتماد قبل التوريد والتوريد	٢٨/٧٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٠		٠	٤	عدد	طفاية حريق بوفرة كيلوية جافة سعة ٦كجم	٢٨/٧٦/١
	٠,٠٠٠	٣٠١٥٠,٠٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع



مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٢٧)

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر نون القعدة لعام ١٤٤١ هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الاذابة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
								سكن الحارس (الصغير) - كميات الاعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض	
	٠,٠٠	٧٣٩٦,٦٥	٤٥	٠	١٦٤,٣٧	١٦٥	٢م	خرسانة عتلية سمك ١٥ سم اسفل الارضيات	١٧/٣
	١١٧٦٤,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	١٢٠٠	١٣,٩٧	٤٥	٤٥	٢م	خرسانة مساحة الهيكل العام حسب المخططات	١٨/١
	٠,٠٠	١٣١٥,٠٥	٥٥	٠	٢٣,٩١	٣٠	٢م	مباني سمك ١٠ سم	١٩/١
	٠,٠٠	١٠٠٨١,٤٠	٧٠	٠	١٤٤,٠٢	١٦٥	٢م	مباني سمك ٢٠ سم غير مغزول	١٩/٣
	٧٦٤,١٥	١٩١٢٥,٠٠	٨٥	٨,٩٩	٢٢٥	٢٢٥	٢م	مباني بلوك اسمنتي سمك ٢٠ سم بزل حراري للوالب الخارجية	١/١٩/٥
	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣	٠	٠	٩٦	٢م	بلاط موزايكو كسر رخام (30*30*3 سم)	٢٠/١
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥	٠	٠	٤١	٢م	اصال بلاط سير اميك للارضيات بابعاد (25*25*0.8 سم)	٢٠/٥
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠	٠	٠	٦٠	٢م	اصال بلاط بوزسلان للارضيات متباعد ٢٠ سم لازلزلاق بابعاد (40*40*1.2 سم)	٢٠/٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠	٠	٠	٩	م.ط	كسوة للملأ الداخلية والقائمة والنافذة رخام جرانيت وعرض القائمة (30 سم)	٢٠/٨
	٣٧٥٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠	٢٥	١٥٠	٣٣٠	٣٣٠	٢م	بياض خشبين (البسة) للوالب الداخلية وجوانب الطرقات والقناة الداخلي	١/٢١/٢
	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٣٠	٠	٩٠	١٥٠	٢م	بياض خشبين (البسة) للوالب الخارجية "واجهات" (درابو + مغزول)	٢١/٢
	٢١٢٧٨,١٥	١٠٢٨٦٨,١٠					اجمالي الصفحة :		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المبرع

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

م / محمد

شركة ببناء الجزيرة للمقاولات
م. م. محمد
مسروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٢٨)

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال	٣٠	٠	٠	١٥٠	م	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية - رشة أمريكية خارجية باللان	٢١/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠	٠	٠	١٢٠	م	بلاط سيراميك الموطن مقاس (٥٨*٥٨ سم)	٢١/٧
	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٠	٤٠٠	٦٠٠	م	أعمال التأسيس للجدران الخارجية وبناء كسر الرخام المائل ومونة ملونة بواسطة السطرين سكة (٨٠ سم) حسب مواصفات الشركة المصنعة (٢٠٠٠) يشمل اليد تنفيذ طبقة واحدة مستوية مع الطرشة لسطحها حسب مواصفات الوزارة على أن يتم اعتماد المواد والألوان قبل التوريد والتنفيذ	٢١/٢٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠	٠	٠	١٥٠	م	بند تنظيف السطح الأخير ويتكون من : ١- طبقة عازلة للرطوبة من طينتين (٢*٢ سم). ٢- بخرسة عازلة لحدوث المياه بسمك ١ سم. ٣- طبقة عازلة للحرارة من البوليسترين المبثوق سمكه ٥ سم. ٤- رمل. ٥- موزاييك كسر حجر بلدي ٢٠*٢٠ سم.	١٧/٥ ٢١/٣ ٢١/٤ ٢١/٨ ٢٠/٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢	٠	٠	٣٣٠	م	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية" - الموطن الداخلية وجوانب الطرقات والقضاء الداخلي " ناصعة الملمس "	٢٣/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢	٠	٠	١٣٥	م	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية" - الاسقف الداخلية ولسقف الطرقات " خضنة الملمس "	٢٣/٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠	٠	٠	٣	م	شبهات ألومنيوم شفافة مسكوت حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	٢١/٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠	٠	٠	١٢	م	شبهات ألومنيوم ذو زجاج مزدوج مثاق (6-12-6 مم) وبك بالصور والقرائن الرسمية والغرف الإدارية حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	٢١/٣
	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

مشروع مجمع التويعمة التعليمية
م احمد اسامة
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٢٩)

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠	٠	٠	١٥	٢م	توريد وتركيب مصبوعات حديدية او حديد مشغول	٢٧/١
	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠	٠	٧	٢٧	٢م	أبواب معدنية جوفاء حسب التماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الإكسسوارات والدهان	٢٧/٦
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٠	٠	٠	٦	٢م	أبواب من مادة (P. V. C) حسب التماذج والأبعاد الموضحة	٢٨/٢٧
	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠							

اجمالي الصفحة :

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول



م / محمد السامة

المهندس المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع



تاريخ الزيارة :

1. Introduction

وزارة التعليم

إدارة شئون المباني

مشاور : محمد النور عمة التعليم العالي

المقاهل • شركة بناء الخبز للمقاهل

مستخلصات حارثية (٧٨) : ١٠٠

صفحة ٣٠

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأوصال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زياده عن البند				
								كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض واصال المصنعات والخزانات (التموزجية)	
	٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠	١٣٨٠	٠	١	٣	عدد	مراحلص الفرجي "comparation" محمل عليه تمديدات الصرف والتخذية	٢/١/٣/١
	٠,٠٠	١٣٤٥,٠٠	١٣٤٥	٠	١	٣	عدد	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	٢/١/٧
	٠,٠٠	٤١٤٠,٠٠	٤١٤٠	٠	١	٣	عدد	حوض غسيل او اني من الصلب "استقل شتيل" مع توريد وتركيب لولاب مطليخ من الألمنيوم اسفله	٢/١/١٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤	٠	٠	٣	٢م	مرام بالور بلجيكي درجة اولى تركب فوق المغاسل	٢/١/١٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢	٠	٠	٣	عدد	حصالة ملايس مزدوجة من الدحاس	٢/١/١٦
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢	٠	٠	٩٠	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (32مم)بنذه	٢/٢/١
	٠,٠٠	٥١٨,٠٠	٢٥٩	٠	٢	٣	عدد	مجنس سكبكية برونز قطر (ابوصة)	٢/٢/٦
	٠,٠٠	٣٩٢,٠٠	١٩٦	٠	٢	٣	عدد	مجنس سكبكية برونز قطر (ابوصة)لغرفة الحارس	٢/٢/٦
	٠,٠٠	٧٤٧,٠٠	٧٤٧	٠	١	٣	عدد	نشل كامل بخلاط نو جودة عالية	٢/٢/٧
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦	٠	٠	١٥	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (63مم)بنذه	٢/٣/٤
	٠,٠٠	١٠٨٦,٠٠	٣٦٢	٠	٣	٦	عدد	سيفون ارضية للاستنك مزود بمكببة تنسليك وقطر مخرجه طبليخ اللدخاطلات	٢/٣/٦
	٠,٠٠	٩٦٠٨,٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / یوسف احمد

ملف ادارة شئون الموظفين

م / فهد بن عبد الممد



وزارة التعليم
Kingdom of Saudi Arabia

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر نون القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠٠+٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال								
	٠,٠٠	١٣١٠,٤٠	٢٨٨	٠	٤,٥٥	٩	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقوية قدرة (٢٠٠٠) فولت بنشر الضوء من شرف النتح الامنيوم	٢/٤/١٣/٣
	٠,٠٠	٥٣١,٣٠	٢٥٣	٠	٢,٠١	٦	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقوية قدرة (٢٠٠٠) وات بغطاء بلاستيك اويل من النوع الحديث بالسقف درجه حمله ٤٤	١/٢/١٣/٣
	٠,٠٠	١٤٦٥,١٠	٢٩٩	٠	٤,٠٩	٦	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقوية قدرة (٢٠٠٠) وات بنشر الضوء من شرف النتح الامنيوم	٢/٥/١٣/٣
	٠,٠٠	٣٦٢,٢٥	٣٤٥	٠	١,٠٥	٦	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (١٠٠ وات/٢٢٠ فولت ومزودة بشبكة سلك الحماية من الصدمات	٧/٨/١٣/٣
	٠,٠٠	٤٨٣,٠٠	٢٣٠	٠	٢,٠١	٦	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شيك ثنائي القطب سعة (٢٠ امبير ٢٢٠ فولت	١/٨٤/١٣/٣
	٠,٠٠	١٠١٤,٣٠	١٦١	٠	٦,٠٣	٣٣	عدد	بروزة قويه مقفلة للأغراض العادية سعة (١٣٠ امبير ٨٠ فولت	١٠/٨٤/١٣/٣
	٠,٠٠	٦٦٢٤,٠٠	٣٦٨٠	٠	١,٠٨	٣	عدد	لوحة توزيع فرعية بقطع عمومي سعة ٨٠ امبير	٢/٦/٨/١٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠	٠	٠	٣	عدد	طليقة حريق بوردة كمبروية جافة سعة ٦ كجم	١/٢٦/١٣/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠	٠	٠	٣	عدد	طليقة حريق ثلثي اكسيد الكربون سعة ٦كجم	٢/٢٦/١٣/٣
	٠,٠٠	١١٧٩٠,٣٥						اجمالي الصفحه :	

كميات الاعمال الكهربائية (النموذجية) سكن الحارس

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني

المهندس المشرف

مندوب المقاول

م / فهد بن عبد المرحوم

م / احمد بن محمد الدوسري

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشروع مجمع النويصة التعليمية

وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للنبات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (٣٣)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠	٨٦٤٠,٠٠	٤٨٠٠	٠	١,٠٨	٦	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار /بارد قدرة تبريد ٢٤٠٠٠ و.ج.ب /ساعة) من النوع الكاست بكفاءة ما يلزم من توصيلات وتأمينات	٢ /٣ /٥
	٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٥٥٠	٠	٠,٩	٣	عدد	مروحة طرد تركب بالشبكه او الحائط (١٥٠ قدم ٣/٢	١/١ /٣ /٤ /٥
	٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	٦٠٠	٠	٠,٩	٣	عدد	مروحة طرد تركب بالشبكه او الحائط (٣٠٠ قدم ٣/٢	١/١ /٣ /٤ /٥
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠	٠	٠	٦	عدد	مروحة سقفية قطر (١٤٣ سم	١/١ /٤ /٤ /٥
	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠	٠	٠	٣	عدد	مبرد مياه شرب ذو القارورة سعة (٥ جالون	٢ /٥ /٥
	٠,٠٠	٩٦٧٥,٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)


مندوب المقاول

م / محمد اسامة

المهندس المشرف
م / محمد بن خالد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر نو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (٣٤)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	٩٨٩٠,٥٠	٢١٨٧٥,٠٠	٢٥	٣٩٥,٦٢	٨٧٥	٨٧٥	٢م	أعمال خفر أو قطع أو تربة للتصويرات مع إزالة الرميح السطحية والمخلفات بالموقع (وجودها حال) الموقع لأعمال	٢ / ١
	٦٩٠٠,٠٠	٣٢١٠٠,٠٠	٣٠	٢٣٠	١٠٧٠	١٠٧٠	٢م	اعمال ردم تصويرات الموقع	٣ / ١
	٠,٠٠	١٩٥٧٥,٠٠	٤٥	٠	٤٣٥	٤٧٥	٢م	اعمال خفر اساسات المباني	١ / ٢
	٨٤٧,٨٠	٨١٠٠,٠٠	٢٧٠	٣,١٤	٣٠	٣٠	٢م	اعمال خرسانة عادية	٢ / ٢
	٥٠٥٤٥,٠٠	١٤٣٠٠٠,٠٠	١١٠٠	٤٥,٩٥	١٣٠	١٣٠	٢م	اعمال خرسانة مسلحة للأساسات	٣ / ٢
	٦٤٢,٣٠	١٠١٠٠,٠٠	١٠	٦٤,٢٣	١٠١٠	١٠١٠	٢م	طبقة عازله للطره اسفلت سمك ٢سم	٦ / ٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥	٠	٠	١٧٥	٢م	طوب رصف مترابط انتر لوك	١٤ / ٤
	٩٩٧,١٠	٦٦٥٠,٠٠	١٠	٩٩,٧١	٦٦٥	٦٦٥	٢م	طبقة عازله دهان وجبين بتومين	٣ / ٥
	٦٩٨٢٢,٧٠	٢٤١٤٠٠,٠٠						اجمالي الصفحه :	

١٠٠ مدي مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

١٠٠ مدي مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول
م احمد اسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

اليهناش المشرف

م / يوسف احمد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع



مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند	الصالة الرياضيه (كميات الاعمال الاعتيادية فوقى سطح الأرض)
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند					
ريال	ريال									
	٠,٠٠	٢٤٧٤٢,٧٠	٣٠	٠	٨٠,٨٠,٠٩	٨٤٠	٢م	خر سلة عادية سمك ١٠ سم	١/١٧	
	٠,٠٠	٧٦٨٦,٢٥	٦٥	٠	١١٨,٢٥	١٩٠	٢م	خر سلة مسلة اسفل الارضيات سمك ١٥ سم مسلة تسليح خفيف	١٠ /١٧	
	٦٤٤١٦,٠٠	١٣٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠	٥٣,٦٨	١١٠	١١٠	٣م	خر سلة مسلة للهيكل العام حسب المخططات	١ /١٨	
	٣١٠٤٩٦,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٤٠٠	٧٧٦٢,٤	١٣٠	١٣٠	٢م	خر سلة مسلة للاسقف المفرغة هوردي سمك ٣٧سم	ج /٣/١٨	
	٠,٠٠	٥٨٥٠٠,٠٠	٩٠	٠	٦٥٠	٦٥٠	٢م	بلاطات خرسانية مسلة سمك ١٥ سم مخدومة بالسطح	٩/١٨	
	٤٤٠٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠	٥٥	٨٠	١٥	١٥	٢م	مباني سمك ١٠ سم	١/١٩	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠	٠	٠	١٠	٢م	مباني سمك ١٥ سم	٢/١٩	
	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٧٠		٢٠٠	٢٥٠	٢م	مباني سمك ٢٠ سم غير معزول	٣/١٩	
	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	١٢٠		٦٠٠	٨٥٠	٢م	مباني بلوك اسمنتي سمك ٢٠ سم يعزل حراري للحواسط الخارجية	٥/١٩	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥		٠	٨٠	٢م	اعمال بلاط سير اميك للارضيات بالعماد (٠,٨*٢٥*٢٥) سم	٥/٢٠	
	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥		٠	٣٠	٢م	اعمال بلاط بورتسلان للارضيات بالعماد (٠,٢*٤٠*٤٠) سم شبه مصقول مانع للانزلاق	١/٧ /٢٠	
	٣١٧٣٧٧٦,٠٠	٣٦١٢٥٣,٩٥						اجمالي الصفحه :		

مدى مطابقة الاعمال للقد وطه المة اصناف (١٠ مطابقة /

مدى مطابقة الاعمال للخطط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / يوسف احمد



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المبرع

مشرع
م / محمد اسامة للمقاولات
م / يوسف احمد

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	ريال				
								الصالة الرياضية (كميات الاعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض)	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠			١٠٠	م.ط	كسوة السلام الداخلية القفظة والقفظة رخام جرانيت وعرض الدبوم ٣٠ سم	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠			٤٠	م.ط	ترابيع اصطفات السلام وارصيفات المداخل من الرخام الجرانيت بايعاد (٢٤٠ * ٤٠) سم	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠			١٠	م.ط	كوتنر تخديم (منصدة مثبتة بالحجار) من الرخام الطبيعي لاجسة شياك المتأولة بالوقية عرض ٥٠ سم	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠			٤٠	م.ط	توريد وتركيب ارضيات خشب ارونوم ارضية المسرح	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠			٦٥٠	م.ط	ارضية صناعية مزودة من حبيبات المطاط والبولي يورثين حسب المخططات والمواصفات	
	٠,٠٠٠	٢١٢٥٠,٠٠٠	٢٥			٨٥٠	م.ط	بياض تخشين ليلسة للحوائط الداخلية وحوائط الغرف وكذا القاء الداخلي	
	٦٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٣٠		٢٣٠	٣٠	م.ط	بياض تخشين ليلسة للحوائط الخارجية واجهات (دراوي ومناور)	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠			٣٠	م.ط	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية - رشة امريكية خارجية باللون المطلوب - للواجهات (دراوي ومناور)	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠			٣٢٠	م.ط	بلاط سير امريك للحوائط مقاس (٢٥ * ٣٣ * ٠,٨ سم	
	٠,٠٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠٠	١٠٠			٩٥٠	م.ط	اعمال تكسية للوجهات الخارجية بمادة كسر الرخام اللون	
	٦٩٠٠,٠٠٠	١٠٧١٥٠,٠٠٠						اجمالي الصفحه :	

مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني
م/ فهد بن عابد المدرع

مهندس المشرف
م/ يوسف احمد

مشروع مجمع النويمة التعليمية
شركة بناء الجزيرة للمقاولات



ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠	٠	٠	١١٥	٢م	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ- طبقة عزلة للرطوبة من خليطين (١:٢ سم). ب- خرسانة عادية لخدمة البويع بالسطح ٤سم. ج- طبقة عزلة للحرارة من البوليسترين المينوق ٤رمل سمك ٥سم.	اصاله الرياضيه (كميات الاعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض)
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢	٠	٠	٢٥٠	٢م	دهانات من البلاستيك اللوانط الداخلية	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢	٠	٠	٦٠٠	٢م	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية " اللوانط الداخلية وحوائط الطرقات والقناء الداخلي "اناعسة الملمس "	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠	٠	٠	١٥٠	٢م	توريد وتركيب ابواب ختف سديناون حسب المخططات والتفاصيل	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٠	٠	٠	١٥٠	٢م	شديريك المنيوم ذو زجاج ملونج منتج (6-12م) بتركيب بالقصور والفرانجات الدرسية والغرف الإدارية	
	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٣٠٠	٥	٠	٢٥٠	٢م	توريد وتركيب مصبوعات حديدية او حديد مشقول	
	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠	٠	٢٥٠	٢م	ابواب معدنية جوفاء حسب التمازج والابعاد الموضحة بالمخططات	
	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٥٠	٢١٠	٠	٦٩٠	٢م	كاملة مع كافة الاكسسوارات والديعان	
	٠,٠٠٠	١,١٥٥,٠٠٠	١٠٠	٠	٠	٣٠	٢م	توريد وتركيب مظلة خارجية من هيكل معدني ثلاثي الابعاد (space frame) حشاج معزول حراريا	
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠	٠	٠	٣٠	٢م	اسقف من بلاطات جبسية ملامسة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	
	٠,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠,٠٠٠						اجمالي الصفحه :	

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب العقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / يوسف أحمد

11

10

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر نون القعدة لعام ١٤٤١ هـ
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع : مجمع النويمة التعليمى للبنات

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠٠ + ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
								كميات الاعمال الكهربائيه (النموذجيه) للصالة الرياضية	
	٠,٠٠٠	١٤٣٥,٢٠	٢٩٩	٠	٤,٨	١٦	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٢٠*٤٠ وات بنشر الضوء من شرائح الامنيوم	٢/٥/١/٣/٣
	٠,٠٠٠	٦٢١,٠٠	٣٤٥	٠	١,٨	٦	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بقاعدة واطار واللمبة قدرة (٢٠٠ وات / ٢٢٠ فولت ودرجة الحرارة ٤٤	٧/١/٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٧	٠	٠	٢٢	عدد	وحدة اضاءة اسطوانية سقفية لاضاءة جوانب الصالة	٤/٥/٣/٣
	٠,٠٠٠	٣٩٧٤,٤٠	٨٢٨	٠	٤,٨	١٦	عدد	وحدة اضاءة اسطوانية من النوع الذي يركب ظاهرا بالسقف وبه لمبة ميتال هالايد ١٥٠ وات	٦/٥/٣/٣
	٠,٠٠٠	٥٢٧٣,٤٠	٥١٧	٠	١٠,٢	٣٤	عدد	كشاف ذو لمبة هالوجين (٥٠٠ وات/ ٢٢٠ فولت ودرجة الحرارة ٤٤	١/٧/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠	٠	٠	٤	عدد	كشاف ذو لمبة ميتال هالايد (٤٠٠ وات / ٢٢٠ ودرجة حرارة ٥٥	٨/١/٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٢٧٦,٠٠	٤٦٠	٠	٠,٦	٢	عدد	وحدة انارة طوارئ قدرة ٨*١ وات	١/٦/٣/٣
	٠,٠٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٣٠	٠	١,٢	٤	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكييف طراز شبك شتلي القطب سعة ٣٠ امبير / ٢٢٠ فولت	١/١٤/٣/٣
	٠,٠٠٠	٢٨٩,٨٠	٣٢٢	٠	٠,٩	٣	عدد	مفتاح تشغيل ثنائي القطب سعة ٣٠ امبير / ٢٢٠ فولت مزود بلمبة بيان لسخان المياه الكهربائي	١/١٤/٣/٣
	٠,٠٠٠	٣٢٨٤,٤٠	١٦١	٠	٢٠,٤	٦٨	عدد	بريزة قوي للأغراض العادية سعة ١٣ امبير / ٢٢٠ فولت	١٠/١٤/٣/٣
	٠,٠٠٠	١٥٤٣٠,٢٠					اجمالي الصفحة :		

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري

م / فهد بن عابد المدرع
مدير إدارة شئون المباني

مطلوب العمل
م / محمد بن حمد الدوسري
م / فهد بن عابد المدرع
م / محمد بن حمد الدوسري

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤.٠+٩.٠ + ٣٦.٠+٩.٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (٤٠)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند			
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠١٢	٠	٠	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة ١٠٠ امبير ومركب داخل عليه مقفلة ومقفلة للنافذ الرطوبة والتهار ودرجة حماية عالية من النوع الذي يتركب خارج المبنى ولتركيب بجوار وحدات التكيف الخارجية	١٤/١٠/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨	٠	٠	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة ١٥٠ امبير ومركب داخل عليه مقفلة ومقفلة للنافذ الرطوبة والتهار ودرجة حماية عالية من النوع الذي يتركب خارج المبنى ولتركيب بجوار وحدات التكيف الخارجية	١٥/١٠/٣/٣
	٠,٠٠٠	٢٤٨٤,٠٠٠	٢٠٧٠	٠	١,٢	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ امبير	٦/١٨/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٢٥	٠	٠	عدد	لوحة توزيع فرعية تركب غاطسة تركب بالخط سعة (١٢٥٠٣١) امبير	٧/١٨/٣/٣
	٠,٠٠٠	٥٥٢٠,٠٠٠	٩٢٠٠	٠	٠,٦	عدد	لوحة توزيع صومبية سعة ٤٠٠٣٢ امبير	٢/١١/٩/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥	٠	٠	م.ط	كلل ثرموبلاستيك (xlpe/pvc) مقفلس (٣٥٠٤) مم ٢	٢/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦	٠	٠	م.ط	كلل ثرموبلاستيك (xlpe/pvc) مقفلس (٥٠٠٤) مم ٢	٢/٤/٢٢/٣/٣
	٠,٠٠٠	٨٠٠٤,٠٠٠						

اجمالي الصفحة :

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

م / احمد اسامة

المهندسين المشرفين
م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المذرع
إدارة شئون المباني
وزارة التعليم

شركة بنساء الجسر
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي النواصر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ + ٩٠ + ٢٤٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٦٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (٤١)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	ريال	ريال			زيادة عن البند				
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨	٠	٠	٥	عدد	جهاز هاتف عملي بدون شاشة	٢/٢/١/٤/٤
	٠,٠٠	٢٨٩,٨٠	٣٢٢	٠	٠,٩	٦	عدد	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الأطراف مع تركيب كيبيل ذو أربعة أطراف مقاس ٠,٦ مم	٣/١/٤/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠	٠	٠	١	عدد	مكبر صوت قدرة ١٢٠ وات	٧/١/٢/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠	٠	٠	١٠	عدد	سماعة قدرة ١٥ وات للقاء	٧/١/٢/٤
	٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	٨٠٥	٠	١	٢	عدد	عمود صوتي ٢٤ وات للظلة	٦/١/٢/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٠	٠	٠	١	عدد	لاقط صوتي لاسلكي مع ملحقة	٦/١/٢/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥	٠	٠	١	عدد	لاقط صوت مكتبي مع كيبيل طوله ٥ متر	٤/٣/٢/٤
	٠,٠٠	٨٦,٤٠	٢٨٨	٠	٠,٣	٣	عدد	مخرج ومخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	٤/٣/٢/٤
	٠,٠٠	١٩٦٦,٥٠	٣٤٥	٠	٥,٧	١٩	عدد	مكتشف دخان	٣/١/٥/٤
	٠,٠٠	١٠٣,٥٠	٣٤٥	٠	٠,٣	١	عدد	مكتشف حراري صوتي	٤/١/١/٥/٤
	٠,٠٠	٣٢٥١,٢٠					اجمالي الصفحة :		


(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

شركة بنى العنبرية للمقاولات
مشروع مجمع الدور التعليمي
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني

فهد بن عبد المرح

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (٢٨) عن شهر نون القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٣٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	٠,٠٠٠	٦٠٩,٥٠٠	٦٠٩٥	٠	٠,١	١	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 30000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الكاسيت	٢/٣/٢/٥
	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠	٦,٥	١	١	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 18000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الجداري	٢/٣/٢/٥
	٢٧٠,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠	٥٤,١	٢	٢	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 24000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الجداري	٢/٣/٢/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠	٠	١	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج (BACKAGE) ذو قدرة ١٢,٥ طن ومحمل تصريف الهواء ٥٤٠٠ قدم ٣/٢ وقدره سخان كهربائي التدفئة ٣٠ كيلو وات بكفاءة اوزامها وملحقاتها	٢/٣/٢/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠	٠	٠	٢	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج	٢/٣/٢/٥
	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٦٠٠	٠	٠,٣	١	عدد	مروحة طرد تركب بالشباك او الحائط (٢٠٠ قدم ٣/٢	١/٣/٢/٤/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠	٠	٠	١	عدد	مروحة طرد مركزية (٣٠٠ قدم ٣/٢	١/٣/٢/٤/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠	٠	٠	١	عدد	مروحة طرد مركزية (٤٠٠ قدم ٣/٢	١/٣/٢/٤/٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	١	عدد	مروحة طرد مركزية (٧١٤ قدم ٣/٢	٢/٣/٢/٤/٥
	٢٩٦٥٠,٠٠٠	١٤٧٨٩,٥٠٠					اجمالي الصفحه :		

(١) مدى مطابقة الاعمال بالمواصفات (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (٢٨) عن شهر نون القعدة لعام ١٤٤١ هـ
واهي / محمد بن عبد الواسع

المهندس المشرف
محمد بن عبد الواسع

مدير إدارة شئون المباني
م / محمد بن عبد الواسع

م / محمد بن عبد الواسع

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

٢٤٠.٠٠٠ + ٣٦٠.٠٠٠ يوم

مدة تنفيذ العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

اجمالي قيمة العملية :

١٤٤١/١/٠١ هـ

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (٤٣)

مستخلص جاري رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات


المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
البنود المستحدثة									
	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٠	٣٤٠٠	٦٨٨١,٦	م ^٢	أسقف من بلاطات جبسية ماصة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	9_28
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠	٠	٠	١٣٠٠	م.مط	كل نخل مسطح (CU/XLPE/PVC/STA) مقبس (٣م 300×4)	10/5/23/3/3
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧	٠	٠	٥٠٠	م.مط	كل نخل شروملاستيك مفرد (CU/PVC/Y/G) مقبس (٣م 300×1) للتأريض	13/7/23/3/3
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠	٠	١٠٠٠	م.مط	كل نخل مسطح (CU/XLPE/PVC/STA) مقبس (٣م 240×4)	9/5/23/3/3
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠	٠	٠	٣٧٥	م.مط	كل نخل شروملاستيك مفرد (CU/PVC/Y/G) مقبس (٣م 240×1) للتأريض	12/7/23/3/3
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه للمشروع بقدرة (1600 أمبير) عدد جهد ٤٠٠/٢٢٠ فولت	34/3/3
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠	٠	٠	٤	عدد	مقسم اتصال هوائي رقمي ٢٤/٤ خط قابل للتوسعة	00/01/00
	٠,٠٠	٥٦٩٨٠,٠٠	٢٥٩	٠	٢٢٠	٤٤٠	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (20×4 وات) بخلاف أربل من النوع الناطس بالمصنف المتعارف والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير وأسلاك ومفاتيح وكافة ملابزم لتشغيل الوحدة (للطرقات)	2/3/1/3/3
	٠,٠٠	٥٠٦٢٥,٠٠	٤٥٠	٠	١١٢,٥	٢٢٥	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (20×6 وات) مع ناشر ضوئي نوعين من الصلب مشعطين ومقويين ومغطى بالزجاج الأبيض ببالاست الكفوكروني النوع الفلنط بالمصنف المتعارف ومقبس الوحدة (60×60 سم) والسعر يشمل جميع التجهيزات المطلوبة لخدمة الإضاءة من مواسير وأسلاك ومفاتيح تشغيل (لحرف المدير والوكيل والمعمل والمختبر)	1/19/1/3/3
	٠,٠٠	٤٤٧٩٠,٥٠,٠٠						اجمالي الصفحه :	

اجمالي الصفحة :

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع



المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

(١) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات بالمطابقة

شركة إنشاء الحضرسب
مدير المقاول
مجمع مشروع البناء
م / محمد أسد الواسع


مشروع : مجمع النويمة التعليمية للنبات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٢٨) عن شهر ذو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٢٤٠+٩٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤١/١١/٠١ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	٠,٠٠٠	١٢٩٦٠٠,٠٠٠	٢٧٠	٠	٤٨٠	٩٦٠	عدد	وحدة إنشاء اسبوت لايت دائرية قطر (28*1 وات) غطشة بالسقف المستعار	17/5/3/3
	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	٤٠٠	٠	٤	٨	عدد	وحدة إنشاء اسبوت اليه جدارية قطر (70 وات) ميثل هليلج من النوع المقام للنجار والارطوبية بدرجة حماية IP 54 والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير واسلاك ومفاتيح وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة (المداخل والابواب للخدمة)	18/5/3/3
	٠,٠٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٤٥٠	٠	١٠٠	٢٠٠	عدد	وحدة إنشاء فلورينت قطر (20*4 وات) بطاش اويل من النوع القاطن بالسقف المستعار بدرجة حماية (٥٤) مقام للنجار والارطوبية والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير واسلاك ومفاتيح وكافة مايلزم	18/1/3/3
	٠,٠٠٠	١٠٥٦٠,٠٠٠	٢٢٠	٠	٤٨	٩٦	عدد	وحدة إنشاء فلورينت قطر (20*4 وات) بطاش من الاويل الابيض تركيب فوق المرابا والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير واسلاك ومفاتيح وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة	1/1/3/4
	٠,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠	١٥٠	٠	٣٢	٦٤	عدد	وحدة إنشاء جدارية دائرية بها اسبة قطر (100 وات / ٢٢٠ فولت) من النوع المقام للنجار والارطوبية بدرجة حماية IP 44 والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير واسلاك ومفاتيح وكافة مايلزم لتشغيل الوحدة (دائرة السطح)	7/1/2/3/3
	٠,٠٠٠	٣٩٢٠,٠٠٠	١٤٠٠	٠	٢,٨	٤	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ اسبير (الصفيحات ومخففة المياه)	3/18/3/3
	٠,٠٠٠	١١٥٢٠,٠٠٠	٤٨٠٠	٠	٢,٤	٤	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ اسبير بخلاية شمسية	2/6/18/3/3
	٠,٠٠٠	١٦٥٦٠,٠٠٠	٣٤٥٠	٠	٤,٨	٨	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة ٢٠٠ اسبير	2/6/18/3/4
	٠,٠٠٠	٥٤٠٠,٠٠٠	١٨٠٠٠	٠	٠,٣	١	عدد	لوحة توزيع ٢٠٠ اسبير لصفيحات الصلابة الارباعية	1/1/19/3/3
	٠,٠٠٠	٨٢٦٠,٠٠٠	٢٩٥٠	٠	٢٨	٥٦٠	م.ط	كبل لحسن سلك (CUXLPE/PVC/ISTA) مقاس (150*4) ملم (تثبيت الدور الثاني + الاول)	7/5/23/3/3
	٠,٠٠٠	١٢٦٠,٠٠٠	٣٥٠٠	٠	٣,٦	١٢	عدد	مكيف هواء طراز منفصل بارد لاجار قطر تبريد ١٢٠٠٠ و.ج.ب/ ساعة من النوع الجداري بكافة مايلزم من توصيلات وتجهيزات	
	٠,٠٠٠	٢٩٩٢٥٠,٠٠٠	٧٥٠٠	٠	٣٩,٩	١٣٣	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (SPLIT) بارد لاجار قطر تبريد ٢٠٠٠٠ و.ج.ب/ ساعة من النوع الجداري بكافة مايلزم من توصيلات وتجهيزات	2/3/2/6
	٠,٠٠٠	٥٤٩٠,٠٠٠						اجمالي الصفحه :	

اجمالي الصفحه :



مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المرحوم

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري



مدى مطابقة الاعمال للبروت والمواصفات : (مطابق)

م / فهد بن عابد المدرع

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم ٢١٠٠٠ + ٣٦٠٠٠٠

مدة تنفيذ العملية :

ريال ٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢

اجمالي قيمة العملية :

١٤٤١/١١/٠١ هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

مستخلص جاري رقم (٢٨) عن شهر نو القعدة لعام ١٤٤١ هـ

صفحة رقم (٤٧)

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	٩٥٣٨٤٦,٨٠	١١٢٣٢٦٤٠,٤٠	اجمالي صفحة رقم (٤٥)
	٣٥٧٦١٩٦,٨٥	١٢٤٨٠٩٤,٣٠	اجمالي صفحة رقم (٤٦)
	٤٥٣٠٠٤٣,٦٥	١٢٤٨٠٧٣٤,٧٠	اجمالي المستحقات قبل الخصم او الاضافة في حدود البند وزيادة عن البند
		١٧٠١٠٧٧٨,٣٥	اجمالي المستحقات قبل الخصم او الاضافة
		١٥٩٥٦١١,٠١	حسم ٩,٣٨ % من قيمه العقد
		١٥٤١٥١٦٧,٣٤	اجمالي المستحقات بعد الخصم
		٩٩٦٦٧٥,٠٠	البند المستحقة (صفحة ٤٣ و ٤٤)
		١٦٤١١٨٤٢,٣٤	اجمالي المستحقات بعد اضافة البند المستحقة
		١٥٦١٦٣٩٤,٢٨	ما سبق صرفه
غرامة غياب مهندس كهرباء لمدة شهر		٩٠٠,٠٠	حسميات
		٧٨٦٤٤٨,٠٦	صافي المستحق رقما

مدير إدارة شؤون المباني

م/ فهد بن عابد المزارع

مهندس الكهرباء

م/ محمد بن حمد الدوسري

مهندس الاشراف

م/ يوسف احمد

مندوب المقاول

م/ مصطفى اسامة

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

(٢) تواجد مهندس المقاول متواجد اعتماد معتمد

(٣) تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد اعتماد معتمد

(٤) تواجد مهندس الكهرباء متواجد اعتماد معتمد

(٥) تأمين غرفة الاشراف مؤمنة

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

د/ احمد بن خضران العنري

